



# COMUNE DI BICCARI

Provincia di Foggia

UFFICIO TECNICO

P. IVA 00361640717

C.F. 82000390714

Via Mia Gioia, 1 – 71032 Biccari tel.0881591007 Fax 0881591173 e-mail: tecnico@comune.biccari.fg.it

**DETERMINA** n. 1

del 3.01.2008

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento funzionale della struttura esistente in “OSPEDALE DI COMUNITA” – Piazzale dei Caduti - Importo progetto €. 215.000,00 – Approvazione 1° SAL e liquidazione del relativo 1° Certificato di pagamento – Approvazione e liquidazione specifiche competenze professionali per direzione lavori al 1° SAL, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità.

## IL RESPONSABILE

PREMESSO che

- Con provvedimento sindacale prot. 3906 dell'11.06.2007 sono stati nominati i responsabili dei settori nei quali sono organizzati gli uffici comunali;
- Con delibera del Commissario Prefettizio di Biccari n.5 del 4.01.1996 si decise di attribuire all'Azienda ASL FG/3 di Foggia l'utilizzo dell'immobile, ex edificio scolastico, di proprietà comunale sito in Biccari al Piazzale dei Caduti, perché fosse destinato “esclusivamente quale sede di poliambulatorio per le erogazioni di servizi socio sanitari in favore della collettività biccarese”;
- La Giunta Regionale, con delibera n.3925 del 7.07.1997, esprimeva il proprio parere favorevole all'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale (ex scuola elementare) come poliambulatorio da parte della ASL FG/3;
- Con delibera di G.C. n. 42 in data 15.03.2007 è avvenuta la presa d'atto del progetto per l'adeguamento funzionale della struttura comunale esistente (ex edificio scolastico di Piazzale dei Caduti ora utilizzato quale Poliambulatorio) in ospedale di comunità, dell'importo complessivo di € 215.000,00;
- La ASL FG con deliberazione n.1628 del 14.06.2007 del Commissario Straordinario ha, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo predisposto dall'UTC di Biccari;
- Con delibera di G.C. n. 85 in data 28.06.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale della struttura comunale esistente in ospedale di comunità, redatto dall'U.T.C. per un importo totale di €. 215.000,00
- L'opera è compresa negli strumenti di programmazione dell'Amministrazione ed al finanziamento di € 215.000,00 si provvede per € 100000,00 con fondi anticipati dal Comune mediante mutuo a carico del bilancio acceso con la Cassa DD.PP. POSIZIONE 4477489 00 previsto al cap.2679 int.2100201-1 e con € 115.000,00 con fondi regionali previsti al cap.2680 int.2100201-2 del bilancio 2007;
- Con det. n. 96 dell'11.07.2007 è stata affidata all'RTP con capogruppo mandatario ing. Giuseppe Magaldi, l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità e certificato regolare esecuzione;
- Con det. n. 115 del 23.08.2007 si è avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori in argomento;
- Con det. n. 134 del 18.09.2007 si è approvato il verbale di gara del 12.09.2007, aggiudicandone in via definitiva l'esecuzione dei lavori all'impresa Basile Pietro di Biccari con il ribasso del 15.60%;
- Con det. n. 132 del 25.09.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in economia dell'impianto elettrico dell'importo complessivo di € 36.480,00;

- Con det. n. 133 del 25.09.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in economia dell'impianto idrico-fognario dell'importo complessivo di € 27.000,00;
- Con det. n. 136 del 26.09.2007 sono stati affidati, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. , i lavori relativi agli impianti elettrico-antincendio alla ditta Marino Giuseppe di Biccari;
- Con det. n. 137 del 26.09.2007 sono stati affidati, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. , i lavori relativi agli impianti idrico-fognario-riscaldamento alla ditta Minelli Donato di Biccari;
- In data 5.10.2007 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 1138, registrato a Lucera il 29.10.2007 al n. 291 Serie 1;
- In data 12.11.2007 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- In data 22.11.2007 tra il Responsabile dell'UTC e l'impresa Marino Giuseppe è stato stipulato l'atto di cottimo fiduciario relativo ai lavori degli impianti elettrico-antincendio;
- In data 22.11.2007 tra il Responsabile dell'UTC e l'impresa Minelli Donato è stato stipulato l'atto di cottimo fiduciario relativo ai lavori degli impianti idrico-fognario-riscaldamento;
- In data 3.12.2007 sono stati consegnati i lavori, da eseguirsi in economia, alle ditte incaricate;
- In data 3.12.2007 i lavori relativi alle opere edili per l'adeguamento funzionale della struttura esistente in ospedale di comunità ed affidati all'impresa Basile Pietro sono stati sospesi per consentire la realizzazione degli impianti idrici, fognari ed elettrici da parte delle imprese affidatarie dei lavori da eseguirsi in economia;

VISTI gli atti contabili rimessi dalla DD.LL. con nota pervenuta il 14.12.2007 acquisita al n. 8147 di prot. relativi al 1° SAL dei lavori eseguiti dall'impresa Basile Pietro a tutto il 03.12.2007 per l'importo di € 27.325,84 al netto del ribasso contrattuale del 15,60% compreso gli oneri per la sicurezza;

VISTO il relativo 1° Certificato di pagamento dell'importo di €. 27.189,21 al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% per infortuni, per cui a termine dell'art. 7.11 del Capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 27.189,21 oltre IVA al 10%;

VISTE le specifiche professionali concernenti la direzione dei lavori al 1° SAL e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità pervenute con nota del 14.12.2007 acquisita al n. 8146 di prot. a firma dell'Ing. Giuseppe Magaldi dell'importo di € 4.001,01 comprensivo di onorario e spese al netto dell'abbattimento del 20% concordato e oltre contributo INARCASSA al 2% per l'ing. Giuseppe Magaldi, INARCASSA al 2 % per l'ing. De Cotiis Daniele, INARCASSA al 2% per l'arch. Michele Montecalvo ed IVA al 20%;

VISTA la distinta di liquidazione delle competenze spettanti a ciascun professionista in conformità alle quote stabilite nell'atto di costituzione del R.T.P. sottoscritto in data 11.07.2007 che prevede per i tecnici la quota spettante ad ognuno pari ad un terzo dell'onorario;

DATO ATTO CHE:

- il registro di contabilità risulta firmato dall'impresa senza riserve;
- il 1° SAL e il 1° Certificato di pagamento e le specifiche professionali riportano il visto dell'U.T.C.;

RITENUTO di dover procedere:

- all'approvazione del 1° SAL nonché alla liquidazione e del 1° Certificato di pagamento;
- all'approvazione delle specifiche professionali nonché alla liquidazione degli onorari relativi alle specifiche di cui sopra;

VISTO il D.Lvo 25.2.1995 n. 29;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

VISTO il T.U. n. 267/2000 del 18.8.2000;

VISTO il D.Lvo. 12.4.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

## D E T E R M I N A

Per i lavori di adeguamento funzionale della struttura esistente in Piazzale dei Caduti in ospedale di comunità

1. di approvare come approva il 1° SAL a tutto il 3.12.2007;
2. di liquidare in favore dell'impresa Basile Pietro di Biccari la somma complessiva di **€ 29.908,13** di cui € 27.189,21 per lavori ed € 2.718,92 per IVA al 10% a saldo del 1° Certificato di pagamento relativo al 1° SAL eseguiti a tutto il 3.12.2007. Il pagamento del Sal avverrà solo dopo che sarà pervenuto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.Lvo n. 276 del 10.9.2003 e s.m.i.;
3. di approvare le specifiche professionali concernenti la direzione dei lavori al 1° SAL e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità pervenute con nota a firma dell'ing. Giuseppe Magaldi il 14.12.2007 dell'importo di € 4001,01 comprensivo di onorario e spese al netto dell'abbattimento del 20% concordato e oltre contributo INARCASSA al 2% per l'ing. Giuseppe Magaldi, INARCASSA al 2 % per l'ing. De Cotiis Daniele, INARCASSA al 2% per l'arch. Michele Montecalvo ed IVA al 20%;
4. di liquidare le competenze spettanti a ciascun professionista, per un totale complessivo di € 4.897,23 in conformità alle quote stabilite nell'atto di costituzione del R.T.P. sottoscritto in data 11.07.2007 che prevede per:
  - ing. Giuseppe Magaldi la quota sull'onorario relativo alle competenze professionali sopra citate di € 1.333,67 oltre il 2% di Inarcassa pari ad € 26,67 e il 20 % di IVA pari ad € 272,07 per un totale di **€ 1.632,41**;
  - ing. De Cotiis Daniele la quota sull'onorario relativo alle competenze professionali sopra citate di € 1.333,67 oltre il 2% di Inarcassa pari ad € 26,67 e il 20 % di IVA pari ad € 272,07 per un totale di **€ 1.632,41**;
  - l'arch. Michele Montecalvo la quota sull'onorario relativo alle competenze professionali sopra citate di € 1.333,67 oltre il 2% di Inarcassa pari ad € 26,67 e il 20 % di IVA pari ad € 272,07 per un totale di **€ 1.632,41**;
  - di far fronte alla spesa derivante da questo atto imputando il pagamento della somma di € 34.805,36 a carico dell'int. 2100201-1/Cap. 2679, con fondi a valere sul mutuo pos. n. 4477489 00, ad avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD.PP. Spa.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

*Ai sensi del comma 5 dell'art.11 del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi la presente sarà affissa in copia all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale nonché in elenco ai capigruppo consiliari.*

*A norma dell'art.8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Nicola La Penna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo 0881-591007.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

**APPONE**

il visto di regolarità contabile.

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della somma di € 34.805,36 all'intervento 2100201-1/Cap. 2679 del bilancio 2007.

**AUTORIZZA**

L'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dell'impresa Basile Pietro la somma di € 29.908,13 precisando che l'effettivo pagamento del Sal avverrà solo dopo che sarà pervenuto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D. Lvo n. 276 del 10.9.2003 e s.m.i., dell'Ing. Giuseppe Magaldi la somma di € 1.632,41, dell'ing. De Cotiis Daniele la somma di € 1.632,41 e dell'arch. Michele Montecalvo la somma di € 1.632,41, con imputazione all'intervento 2100201-1/Cap. 2679 del bilancio 2007, con fondi a valere sul mutuo pos. n. 4477489 00, ad avvenuto accredito della somma da parte della Cassa DD.PP. Spa.

Biccari, lì .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....